

| 維持管理状況の記録（令和8年8月） |         |            |           |         |            |           |                                  |                                      |
|-------------------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 測定に関する事項 ※1       |         |            |           |         |            |           | 処分した廃棄物に関する事項                    |                                      |
| 項 目               | 1号炉     |            |           | 2号炉     |            |           | 廃棄物の種類                           | 一般廃棄物                                |
|                   | 燃焼ガス温度  | 集じん器入口温度   | 排ガスCO濃度   | 燃焼ガス温度  | 集じん器入口温度   | 排ガスCO濃度   | 1号炉焼却量（t）                        | 2,370.24                             |
| 日 付               | (℃)     | (℃)        | (ppm)     | (℃)     | (℃)        | (ppm)     | 2号炉焼却量（t）                        | 2,294.50                             |
|                   |         |            |           |         |            |           | 焼却量 合計（t）                        | 4,664.74                             |
| 1                 | 919     | 162        | 7         | ☆       | ☆          | ☆         | 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項 |                                      |
| 2                 | 920     | 162        | 6         | ☆       | ☆          | ☆         |                                  |                                      |
| 3                 | 915     | 161        | 6         | 913     | 162        | 6         |                                  |                                      |
| 4                 | 914     | 161        | 6         | 912     | 162        | 6         | 1号炉                              | ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施     |
| 5                 | 917     | 161        | 8         | 916     | 162        | 6         |                                  |                                      |
| 6                 | 915     | 161        | 7         | 906     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 7                 | 917     | 160        | 6         | 911     | 162        | 5         | 2号炉                              | ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施     |
| 8                 | 916     | 160        | 7         | 908     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 9                 | 918     | 161        | 8         | 912     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 10                | 916     | 161        | 7         | 905     | 161        | 6         | 排ガス処理設備（バグフィルタ）                  |                                      |
| 11                | 912     | 162        | 6         | 912     | 161        | 7         |                                  |                                      |
| 12                | 910     | 161        | 6         | 908     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 13                | 921     | 161        | 6         | 919     | 161        | 6         | 1号炉                              | バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施 |
| 14                | 917     | 162        | 6         | 909     | 162        | 7         |                                  |                                      |
| 15                | 926     | 161        | 5         | 917     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 16                | 918     | 162        | 5         | 918     | 162        | 5         | 2号炉                              | バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施 |
| 17                | 922     | 161        | 6         | 914     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 18                | 919     | 161        | 7         | 917     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 19                | 918     | 161        | 6         | 913     | 161        | 6         | 2号炉：立上げ完了 8月2日(日)                |                                      |
| 20                | 916     | 161        | 6         | 910     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 21                | 914     | 161        | 6         | 914     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 22                | 917     | 161        | 5         | 914     | 161        | 6         | 基準値 ※2                           |                                      |
| 23                | 921     | 161        | 5         | 921     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 24                | 916     | 162        | 6         | 914     | 162        | 6         |                                  |                                      |
| 25                | 916     | 162        | 6         | 913     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 26                | 919     | 162        | 5         | 912     | 161        | 7         |                                  |                                      |
| 27                | 919     | 162        | 5         | 913     | 161        | 6         |                                  |                                      |
| 28                | 916     | 162        | 5         | 913     | 162        | 7         |                                  |                                      |
| 29                | 917     | 161        | 6         | 911     | 161        | 7         |                                  |                                      |
| 30                | 923     | 161        | 5         | 918     | 161        | 7         |                                  |                                      |
| 31                | 918     | 162        | 5         | 915     | 162        | 6         |                                  |                                      |
| 基準値 ※2            | 850℃ 以上 | 概ね 200℃ 以下 | 30 ppm 以下 | 850℃ 以上 | 概ね 200℃ 以下 | 30 ppm 以下 |                                  |                                      |

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。ただし排ガスCO濃度は同日の4時間平均の最大値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。