大津市環境美化センター

維持管理状況の記録（令和8年9月）

測定に関する事項　※1

項目 / 日付	1号炉 燃焼ガス温度（℃）	1号炉 集じん器入口温度（℃）	1号炉 排ガスCO濃度（ppm）	2号炉 燃焼ガス温度（℃）	2号炉 集じん器入口温度（℃）	2号炉 排ガスCO濃度（ppm）
1	915	162	6	917	161	5
2	917	161	6	914	161	5
3	920	162	6	915	162	5
4	☆	☆	☆	913	162	6
5	☆	☆	☆	913	162	6
6	☆	☆	☆	907	161	6
7	☆	☆	☆	901	161	6
8	☆	☆	☆	902	162	7
9	☆	☆	☆	905	162	7
10	☆	☆	☆	915	162	6
11	☆	☆	☆	916	161	6
12	☆	☆	☆	916	161	6
13	☆	☆	☆	915	161	5
14	☆	☆	☆	911	161	6
15	☆	☆	☆	☆	☆	☆
16	☆	☆	☆	☆	☆	☆
17	☆	☆	☆	☆	☆	☆
18	☆	☆	☆	☆	☆	☆
19	☆	☆	☆	☆	☆	☆
20	☆	☆	☆	☆	☆	☆
21	☆	☆	☆	☆	☆	☆
22	☆	☆	☆	☆	☆	☆
23	☆	☆	☆	☆	☆	☆
24	☆	☆	☆	☆	☆	☆
25	☆	☆	☆	☆	☆	☆
26	☆	☆	☆	☆	☆	☆
27	☆	☆	☆	☆	☆	☆
28	☆	☆	☆	☆	☆	☆
29	☆	☆	☆	☆	☆	☆
30	892	161	6	☆	☆	☆
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下

処分した廃棄物に関する事項

廃棄物の種類	一般廃棄物
1号炉焼却量（t）	393.72
2号炉焼却量（t）	1,174.23
焼却量　合計（t）	1,567.95

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項

冷却設備（ボイラ）

1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施 9/9～9/14 ボイラ清掃実施
2号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施 9/22～9/26 ボイラ清掃実施

排ガス処理設備（バグフィルタ）

1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施 9/8 バグフィルタ清掃実施
2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施 9/22 バグフィルタ清掃実施

1号炉：立下げ開始　9月4日(金)
2号炉：立下げ開始　9月15日(火)
1号炉：立上げ完了　9月29日(火)

備考：　※1　測定値は日平均値を示す。ただし排ガスCO濃度は同日の4時間平均の最大値を示す。
※2　基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。
※3　☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。