大津市北部クリーンセンター

維持管理状況の記録（令和8年9月）

測定に関する事項　※1

項目 ＼ 日付	1号炉 燃焼ガス温度 (℃)	1号炉 集じん器入口温度 (℃)	1号炉 排ガスCO濃度 (ppm)	2号炉 燃焼ガス温度 (℃)	2号炉 集じん器入口温度 (℃)	2号炉 排ガスCO濃度 (ppm)
1	935	162	5	921	162	5
2	933	162	5	922	162	5
3	936	162	5	930	161	5
4	936	162	5	926	161	5
5	929	163	5	926	162	6
6	941	162	6	933	161	5
7	931	163	5	928	162	5
8	931	162	5	933	162	5
9	☆	☆	☆	922	162	5
10	☆	☆	☆	918	162	6
11	☆	☆	☆	912	162	6
12	☆	☆	☆	902	162	6
13	☆	☆	☆	908	162	5
14	☆	☆	☆	909	162	5
15	☆	☆	☆	914	162	5
16	☆	☆	☆	907	162	6
17	☆	☆	☆	903	162	5
18	☆	☆	☆	905	162	6
19	☆	☆	☆	901	162	5
20	☆	☆	☆	905	162	6
21	☆	☆	☆	895	162	6
22	☆	☆	☆	908	162	5
23	☆	☆	☆	911	162	6
24	☆	☆	☆	918	162	6
25	☆	☆	☆	915	162	7
26	☆	☆	☆	910	162	7
27	☆	☆	☆	927	162	6
28	☆	☆	☆	913	162	6
29	☆	☆	☆	924	162	6
30	☆	☆	☆	913	162	5
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30 ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30 ppm以下

処分した廃棄物に関する事項

廃棄物の種類	一般廃棄物
1号炉焼却量（t）	602.48
2号炉焼却量（t）	2,284.04
焼却量　合計（t）	2,886.52

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項

冷却設備（ボイラ）

1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施 9/14 ボイラ清掃実施
2号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施

排ガス処理設備（バグフィルタ）

1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施 9/28 バグフィルタ清掃実施
2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施

1号炉：立下げ開始　9月9日(水)

備考：　※1　測定値は日平均値を示す。ただし排ガスCO濃度は同日の4時間平均の最大値を示す。

※2　基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3　☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。