大津市環境美化センター

維持管理状況の記録（令和8年10月）

測定に関する事項　※1

項目 ＼ 日付	1号炉 燃焼ガス温度（℃）	1号炉 集じん器入口温度（℃）	1号炉 排ガスCO濃度（ppm）	2号炉 燃焼ガス温度（℃）	2号炉 集じん器入口温度（℃）	2号炉 排ガスCO濃度（ppm）
1	894	161	5	☆	☆	☆
2	902	161	6	☆	☆	☆
3	895	161	6	☆	☆	☆
4	899	161	6	☆	☆	☆
5	895	161	6	☆	☆	☆
6	901	161	7	☆	☆	☆
7	898	161	6	☆	☆	☆
8	908	161	5	☆	☆	☆
9	902	161	5	☆	☆	☆
10	912	161	5	☆	☆	☆
11	901	161	5	☆	☆	☆
12	906	161	5	☆	☆	☆
13	901	160	6	☆	☆	☆
14	899	159	5	893	161	7
15	897	160	7	895	161	6
16	912	161	5	914	161	6
17	912	162	5	909	161	7
18	910	161	5	911	161	6
19	900	161	6	909	161	5
20	909	161	6	913	161	5
21	911	161	7	910	161	6
22	913	161	6	911	162	7
23	923	161	7	913	162	6
24	915	161	6	908	162	6
25	911	161	7	908	161	6
26	917	161	7	915	161	6
27	916	160	5	904	161	5
28	925	161	6	920	162	6
29	915	161	6	914	162	6
30	918	161	6	915	162	6
31	911	161	7	916	162	7
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30 ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30 ppm以下

処分した廃棄物に関する事項

廃棄物の種類	一般廃棄物
1号炉焼却量（t）	2,446.03
2号炉焼却量（t）	1,451.58
焼却量　合計（t）	3,897.61

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項

冷却設備（ボイラ）

1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
2号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施

排ガス処理設備（バグフィルタ）

1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施

2号炉：立上げ完了　10月13日(火)

備考：　※1　測定値は日平均値を示す。ただし排ガスCO濃度は同日の4時間平均の最大値を示す。

※2　基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3　☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。